

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-9

Утверждено

Генеральный директор



(подпись)

Красников А.В.  
Министр Челябинской области



**ОТЧЕТ**

**ПАО "Челябэнергосбыт"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (назвора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за    **II**    квартал 2 017 г.

за          год

" 28 " 09 2 017 г.  
(дата составления)

в **Министерство тарифного регулирования и энергетики  
Челябинской области**

(указывается полное наименование органа государственного контроля (назвора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup>

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики  
Челябинской области от 27.12.2016г. №65/9

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную  
программу Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27.10.2016 г. №47/1

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год				Ставка возврата инвестиций, %	Суммовая оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения:				Причина отклонения
			план	факт	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)	остаток по состоянию на начало отчетного года	из них за счет:	прочее (указать)			
ВСЕГО																
	Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного нанесения информации	2017	2017	2018	0,0%	45,97	49,08	-	-	49,08	-	-	-	-	-	
	Увеличение емкости системы хранения данных	2017	2017	2018	0,0%	11,00	63,07	-	-	63,07	-	-	-	-	-	
	Модернизация системы резервного копирования данных	2018-2019	2019	2019	0,0%	11,00	55,37	-	-	55,37	-	-	-	-	-	
	Обновление платформы сайта ЧУС	2017-2019	2019	2019	0,0%	2,86	2,86	-	-	2,86	-	-	-	-	-	
	Создание контакт-центра	2017-2018	2018	2018	0,0%	6,19	18,97	-	-	18,97	-	-	-	-	-	
	Модернизация сервиса электронной почты и проведение корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft	2017	2017	2017	0,0%	44,77	44,77	-	-	44,77	-	44,77	-	44,77	Пересмотр концепции аппаратного обеспечения с целью импортозамещения	
	Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя	2017-2019	2019	2019	10,8%	33,23	33,23	2,75	-	29,65	-	1,92	-	1,92	Увеличение объемов закупки оборудования относительно плановых показателей	
	Повышение отказоустойчивости участков	2017-2019	2019	2019	0,0%	6,27	6,27	-	-	6,27	-	-	-	-	-	
	Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами	2017	2017	2017	0,0%	19,08	19,08	-	-	19,08	-	-	-	-	-	
	Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования	2017	2017	2018	0,0%	1,89	21,15	-	-	21,15	-	-	-	-	-	
	Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности	2017	2017	2017	0,0%	11,78	11,78	-	-	11,78	-	11,78	-	11,78	Пересмотр концепции аппаратного обеспечения с целью импортозамещения	
	Монтаж павильона согласно проекту доступности инфраструктуры для инвалидов	2017	2017	2018	0,0%	0,81	2,24	0,81	-	2,24	-	0,81	-	0,81	Приобретение оборудования перенесено на 3-4 квартал текущего года в связи с длительной подготовкой к конкурсам процедурам	
	Проект расширения расчетно-информационного центра в с. Долгодоревское по ул. Свердловская, д.1а	2017	2017	2017	2,7%	9,18	9,18	2,99	0,25	8,93	-	4,70	-	4,70	1) Длительный срок от подачи заявления на подготовку и выдачу градостроительного плана на земельный участок в администрации Сосновского района Челябинской области 2) Увеличение срока выдачи технических условий от организаций для составления технического задания на проектные и изыскательные работы 3) Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика на выполнение проектно-пояснительных работ с подписанием договора (15 рабочих дней) 4) Срок выполнения проектно-изыскательных работ составил 70 рабочих дней в соответствии с выданными техническими условиями проектирования	

*Handwritten signature*

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План 2 кв	Факт 2 кв	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО.	7,51	0,25	-	-94,4%	
A	Собственные средства, в т.ч.:	7,51	0,25	-	-94,4%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,95	0,00	-	-100,0%	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,95	0,00	-	-100,0%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,95	0,00	-	-100,0%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение			-	-	
A.2	Амортизационные отчисления	6,56	0,25	-	-83,4%	
A.3	Прочие собственные средства			-	-	
B	Привлеченные средства, в т.ч.:			-	-	
B.1	Кредиты			-	-	
B.2	Займы			-	-	
B.3	Прочие привлеченные средства			-	-	
B	Бюджетное финансирование			-	-	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:			-	-	
Г.1	Дивант			-	-	
	Справочно:			-	-	
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>			-	-	
E	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>			-	-	

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

*М. М. М.*

*Анна Кашукова*